

แผนและความก้าวหน้าในการ  
ดำเนินงาน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ  
๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ  
ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านกุดคำ ม.10	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก(ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ขนาด ความ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านกุดคำ ม.๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านกุดคำ หมู่ ที่ ๗ (สายข้างสนามกีฬา) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านท่าช่วง ม.6	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก(ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ขนาด ความ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านทุ่งฝน ม.๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านทุ่งฝน หมู่ ที่ ๑๑ (สายบ้านนายสมัย อินยก) ขนาดความ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๓ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านทุ่งฝน ม.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านทุ่งฝน หมู่ ที่ ๘ (สายบ้าน ป.สุ คงค์ แสงสอน) ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา ม.๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านทุ่ง พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายณัฐรุจ เขมื่ออดทน) ขนาด ความกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านโนนสะอาด ม.9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๙ (สายหน้าสถานีวิทยุ) ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตารางเมตร	๒๘๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านโพนสูง ม.๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านโพนสูง หมู่ ที่ ๕ (สายบ้านนายพานิชย์ ศรีมูลชัย) ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่บ้านศรีสงคราม ม.13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านศรี สงคราม หมู่ที่ ๑๓ (สายนายนายอดุล ประเสริฐสังข์) ขนาด ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๗๙ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ บ้านกุดคำ หมู่ที่ ๗ (เส้นนา นายอิทธิพล พิลาแหวน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านกุดคำ หมู่ ที่ ๗ (สายนายนายอิทธิพล พิลาแหวน) ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ 8	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ โดยการปรับปรุงให้มีสภาพที่ ดียิ่งขึ้นและพร้อมใช้งาน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้าน โพนสูง	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านโพนสูง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้าน โนนสะอาด	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทุ่งฝน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๕	โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้าน โนนสะอาด	ขยายไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการจัดทำ ทบทวน ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	จัดทำโครงการ ทบทวน ประสานแผนพัฒนา สอบถามความ คิดเห็นการพัฒนาตำบล จากประชาชนโดยตรง	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	/			๒๐,๐๐๐	
๓.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟู รมรงค์ ในการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	/			๓๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ในสังกัด	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ต.ค. ๖๙	/			ไม่ดำเนินการและโอนงบประมาณไปยังรายการใหม่	
๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดทำกิจกรรมสันทนาการวันเด็กแห่งชาติ	๗๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	/			๓๕,๐๐๐	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ	๙๑๐,๐๓๕	ก.พ. - เม.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔.	โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	เพื่อจัดทำโครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙			/	ไม่ดำเนินการและโอนงบประมาณไปยังรายการใหม่	
๕.	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม)	๕๘๕,๗๘๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖.	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม)	๑๘๕,๔๙๗	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ แห่ง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๗๗๖,๒๒๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	เพื่อการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๖๙		/		รอ ดำเนินงาน ในวัน เข้าพรรษา	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล เอาใจใส่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการสวัสดิการ การคุ้มครอง และมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน	๘,๕๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการใน ประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๙๑,๒๒๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคระบาด ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ของทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเสี่ยง

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย	จัดฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มี.ค. ๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.	โครงการบริหารจัดการและ กำจัดขยะมูลฝอย	บริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนใน ตำบล	๒๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ต.ค. ๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนใน ตำบล เรื่องการป้องกันโรคจากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	/			๖๐,๐๐๐	
๔	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์	ออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	/			๑๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคระบาด ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ของทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเสี่ยง

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.- ต.ค. ๖๙			/	รองบประมาณ จากการ อุดหนุน	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานพืชสวนโลก	จัดงาน/กิจกรรมการออกพื้นที่ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ตำบล	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙			/	รอหนังสือสั่ง การจาก จังหวัด	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ	๗,๐๐๐	ม.ค. - ต.ค. ๖๙	/			๗,๐๐๐	
๒.	โครงการเตรียมความพร้อม การควบคุมไฟฟ้าและ PM๒.๕	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมรับมือ ควบคุม ไฟป่า และ PM ๒.๕	๒๐,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย. ๖๙	/			๒๐,๐๐๐	
๓.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	ดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.ในพื้นที่ อบต.กุดคำ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	/			๑๐๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(๒) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้ทราบถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางราชการ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	/			๕๖,๐๐๐	
๒.	อุดหนุนสำนักงานอำเภอทุ่ง ฝน	เพื่ออุดหนุนการจัดโครงการ กิจกรรม ที่เป็นสาธารณะของ อำเภอให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๑๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	/			๘๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(๒) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	อบรมบุคลากรในองค์กร	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ต.ค. ๖๙	/			๔๐,๐๐๐	
๖.	โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ต่างๆ และงานด้านกองคลัง	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ประชาชนในตำบล	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ต.ค. ๖๙	/			๑๐,๐๐๐	
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อ จัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและการปรับปรุง ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี	ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	